

**SCATP**  
11, rue du chant des oiseaux  
68730 BLOTZHEIM

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'Ouvrage : SIVOM des Eaux de Hagenthal  
Maître d'œuvre : SIVOM des eaux de Hagenthal  
Désignation du marché : Remplacement de la conduite AEP rue du Coteau à Hagenthal le Bas  
S'agit-il d'un marché à bon de commande  OUI  NON

Lieu des travaux : HAGENTHAL LE BAS Code postal : 68220

Date de début des travaux : 16/09/2019 Date de fin des travaux :  
Montant **Total** HT du marché : 35777,42€ Dont **Part de l'entreprise** : 35777,42€

Des travaux ont-ils été sous-traités  OUI  NON Si oui, montant HT des travaux sous-traités :  
Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'Entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

211	Démolition	Démolition, abattage - Par engin mécanique - <b>13m3</b>
2321	Tranchée urbain	Travaux de terrassement courants - En milieu urbain - <b>200m3</b>
341	GTV	Assises de chaussées - <b>180m3</b>
3451	pavés naturels	Pavés et dalles - En pierre naturelle - <b>12m2</b>
3452	pavés béton	Pavés et dalles - En béton ou autres matériaux - <b>13m2</b>
346	bordures pavés ouvrage en maçonnerie	Pose de bordures, chainettes et caniveaux - <b>11ml</b>
347	regards	Petits ouvrages divers en maçonnerie - <b>2m3</b>
3622	Fraisage, rabotage	Retraitement de couches de surface - Fraisage, rabotage
3641	remblais mtx extraits tranchée	Réfections et remblais de tranchées - Traitement et réutilisation de matériaux de tranchée - <b>20m3</b>
3752	Mise en place et exploitation de balisage	Sur routes bidirectionnelles ou en milieu urbain - <b>220ml</b>
3753	Mise en place et exploitation de balisage	Par pose de panneaux de signalisation temporaires
5118	aep<300urbain	Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute) EN SITE URBAIN - Etablis en canalisations de DN ≤ 300mm en site urbain avec reprise de branchements -existants ou avec création de branchements neufs - <b>220ml DN100mm fonte et 11 branchements pehd DN32mm</b>

5144	asst urbain <3.50 sans nappe	Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain Profondeur de tranchée ≤ 3,50m hors nappe phréatique – <b>80ml DN315mm</b>
5193	refoulement<100	Construction de canalisations de refoulement d'eaux usées (en site urbain ou non urbain) - Etablis en canalisations de DN ≤ 100mm – <b>220ml de DN100mm fonte + conduites PEHD DN32mm</b>
5233	tubage cana principale	Remplacement de canalisation sous pression – <b>220ml de DN100mm fonte + conduite pehd DN32mm</b>
5242	tubage bt	Rénovation ou remplacement sur canalisations sous pression – <b>220ml</b>
681	Pose de tubes et gaines	Pose de tubes PVC télécom LST <b>30ml + 1 chambre L1T</b>
7313	fusée	Passage de fourreaux ou de conduites par procédés spéciaux - Fonçage par fusée
7641	sondage fouille	Détection et Géoréférencement d'ouvrages - Localisation d'ouvrages par détection avec fouilles – <b>220ml</b>
7642	detection sans fouille	Détection et Géoréférencement d'ouvrages - Localisation d'ouvrages par détection sans fouille – <b>220 ml</b>
7643	géoréférencement	Détection et Géoréférencement d'ouvrages - Géoréférencement d'ouvrages – <b>220 ml et 11 branchements</b>

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**

Bureau d'études :  OUI  NON

Laboratoire :  OUI  NON

Matériel spécifique :

pelle 6T chenille caoutchouc  
 Chargeuse  
 Raboteuse  
 Plaque vibrante sur pelle  
 Plaque vibrante PQ4  
 Pilonneuse  
 Pelle 2,5T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

**Contraintes environnant le chantier :**

Circulation piétonne :  OUI  NON

Encombrement dû à des réseaux :  OUI  NON

Circulation automobile :  OUI  NON

Exigüité de l'espace réservé au chantier :  OUI  NON

**Observations :**

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**


Signataire : Nom Prénom : SCHADE Roland

Fonction : Président

Date : 29/10/2019

Mail : si.sia.roger@orange.fr

Cachet et signature du maître d'œuvre et/ou du maître d'ouvrage



**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

<b>SCATP</b>	
<b>11, rue du chant des oiseaux – 68730 BLOTZHEIM</b>	
Désignation du marché :	Remplacement de la conduite AEP rue du Coteau à Hagenthal le Bas
Date de début des travaux : 16/09/2019	Date de fin des travaux : 18/10/2019
Lieu des travaux : Rue du Coteau à Hagenthal le Bas	
Travaux de construction de réseaux :    Ecoulement gravitaire : <input type="checkbox"/> Sous vide : <input type="checkbox"/> Sous pression : <input checked="" type="checkbox"/>	


Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire			Longueur (m)							
		Pression			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		Vide			Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
G	P	V										
100	fonte revêtue	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	oui		220					
315	PVC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	oui				80			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) : blindage léger type caisson	Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :
---	---

**Examens préalables à la réception des ouvrages :**

Contrôle	Désinfection		Contrôle d'étanchéité				Inspection Vidéo		Contrôle de compactage	
	oui	non	AEP / Refoulement		Assainissement gravitaire		oui	non	oui	non
Demandé par le maître d'ouvrage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	à l'eau <input type="checkbox"/> à l'air <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Société ayant fait le contrôle : • Titulaire du marché travaux : • Opérateur extérieur (Préciser le nom) :	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	INERA	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	INERA
Longueur du réseau contrôlé (m)	220		220		80		80		300	
Pression d'essais (bars)			10		0,2					

Nom : SHADE ..... Prénom : Robind .....  
 Fonction : Président .....  
 Organisme : SIVOM DES EAUX DE HAGENTHAL .....  
 Mail : Sie.sia.hagenthal@orange.fr .....

DATE : 28/10/2019 .....      Cachet et signature : 

Le signataire atteste que les contrôles effectués ci-dessus sont conformes aux exigences du contrat