

SCATP

11, rue du chant des oiseaux
68730 BLOTZHEIM

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'Ouvrage : Saint Louis Agglomération

Maître d'œuvre : CAD

Désignation du marché : Renouvellement du réseau d'eau potable rue du Général De Gaulle

S'agit-il d'un marché à bon de commande OUI NON

Lieu des travaux : BARTENHEIM – Rue du Général De Gaulle et Place de la République Code postal : 68870

Date de début des travaux : 27/01/2020

Date de fin des travaux : 27/03/2020

Montant **Total** HT du marché : 198582,75€ H.T.

Dont **Part de l'entreprise** : 198582,75€ H.T.

Des travaux ont-ils été sous-traités OUI NON

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'Entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

211	Démolition	Démolition, abattage - Par engin mécanique – 350m2
2321	Tranchée urbain	Travaux de terrassement courants - En milieu urbain – 335m3
341	GTV	Assises de chaussées – 600m2
3451	pavés naturels	Pavés et dalles - En pierre naturelle – 255m2
3452	pavés béton	Pavés et dalles - En béton ou autres matériaux – 50m2
346	bordures pavés ouvrage en maçonnerie	Pose de bordures, chainettes et caniveaux – 26ml
347	regards	Petits ouvrages divers en maçonnerie – 4m3
3622	Fraisage, rabotage	Retraitement de couches de surface - Fraisage, rabotage – 350m2
3641	remblais mtx extraits tranchée	Réfections et remblais de tranchées - Traitement et réutilisation de matériaux de tranchée – 335m3
3752	Mise en place et exploitation de balisage	Sur routes bidirectionnelles ou en milieu urbain – 600ml
3753	Mise en place et exploitation de balisage	Par pose de panneaux de signalisation temporaires
5118	aep<300urbain	Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute) EN SITE URBAIN - Etablis en canalisations de DN ≤ 300mm en site urbain avec reprise de branchements -existants ou avec création de branchements neufs – 240ml de conduite DN150 et 100mm fonte, 1 poteau incendie, 2 combis 3 et 4 voies DN150mm et 18 branchements pehd DN40mm dont raccordements dans les caves jusqu'au compteur
5233	tubage cana principale	Remplacement de canalisation sous pression – 75ml de DN63mm PEHD + conduite pehd DN32mm
5242	tubage bt	Rénovation ou remplacement sur canalisations sous pression – 35ml
681	Pose de tubes et gainés	Pose de gainés TPC sur 150ml
7641	sondage fouille	Détection et Géoréférencement d'ouvrages - Localisation d'ouvrages par détection avec fouilles – 315ml
7642	detection sans fouille	Détection et Géoréférencement d'ouvrages - Localisation d'ouvrages par détection sans fouille – 315ml
7643	géoréférencemen t	Détection et Géoréférencement d'ouvrages - Géoréférencement d'ouvrages – 315 ml et 18 branchements

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : OUI NON

Laboratoire : OUI NON

Matériel spécifique :

pelle 6T chenille caoutchouc

Chargeuse

Raboteuse

Plaque vibrante sur pelle

Plaque vibrante PQ4

Pilonneuse

Pelle 2,5T

Camions 8x4

Camion Aspirateur

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Contraintes environnant le chantier :

Circulation piétonne : OUI NON

Encombrement dû à des réseaux : OUI NON

Circulation automobile : OUI NON

Exigüité de l'espace réservé au chantier : OUI NON

Observations :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Signataire :

Nom Prénom :

Fonction :

Date :

Mail :

Cachet et signature du maître d'œuvre et/ou du maître d'ouvrage



S.à.r.l. au capital de 50 000 €

14 rue des Ribeaupierre

68150 RIBEAUVILLE

Tél : 0962 599 034

cad.ribeauville@cad.sarl.fr

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

SCATP 11, rue du chant des oiseaux – 68730 BLOTZHEIM	
Désignation du marché :	Renouvellement du réseau d'eau potable rue du Général De Gaulle à BARTENHEIM
Date de début des travaux : 27/01/2020	Date de fin des travaux : 27/03/2020
Lieu des travaux : BARTENHEIM – Rue du Général De Gaulle et place de la république	
Travaux de construction de réseaux : Ecoulement gravitaire : <input type="checkbox"/> Sous vide : <input type="checkbox"/> Sous pression : <input checked="" type="checkbox"/>	

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
150	fonte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	oui		230					
100	fonte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	oui		30					
63	PEHD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	oui		75					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) : blindage caisson légers	Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :
---	---


Examens préalables à la réception des ouvrages :

Contrôle	Désinfection	Contrôle d'étanchéité		Inspection Vidéo	Contrôle de compactage
		AEP / Refoulement	Assainissement gravitaire		
Demandé par le maître d'ouvrage	oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> à l'eau <input type="checkbox"/> à l'air <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Société ayant fait le contrôle : • Titulaire du marché travaux : • Opérateur extérieur (Préciser le nom) :	<input checked="" type="checkbox"/> Laboratoire Barrand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> INERA
Longueur du réseau contrôlé (m)	435	435			435
Pression d'essais (bars)		10			

Nom : LAVINA Prénom : Sebastien
 Fonction : Service CAD - MOE
 Organisme : CAD SARL - Ribeauville
 Mail : Cad.ribeauville@cad.sarl.fr

DATE : 20/04/2020

Cachet et signature :



S.à.r.l. au capital de 55 000 €
 14 rue des Ribeaupierre
 68150 RIBEAUVILLE
 Tél : 0962 599 034
 cad.ribeauville@cad.sarl.fr

Le signataire atteste que les contrôles effectués ci-dessus sont conformes aux exigences du contrat