

SCATP
11, rue du chant des Oiseaux
68730 BLOTZHEIM


ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'Ouvrage : SIE Ottmarsheim Hombourg Niffer

Maître d'œuvre : CAD

Désignation du marché : Renouvellement du réseau de distribution d'eau potable

S'agit-il d'un marché à bon de commande OUI NON



S.à.r.l. au capital de 55 000 €
14 rue des Ribeaupierre
68150 RIBEAUVILLE
Tél : 0962 599 034
cad.ribeauville@cadsarl.fr

Lieu des travaux : NIFFER

Code postal : 68490

Date de début des travaux : 18/05/2020

Date de fin des travaux : 31/07/2020

Montant Total HT du marché : 257 000,00€

Dont Part de l'entreprise : 257 000,00€

Des travaux ont-ils été sous-traités OUI NON

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'Entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

211	Démolition	Démolition, abattage - Par engin mécanique - 200m3
2321	Tranchée urbain	Travaux de terrassement courants - En milieu urbain - 325m3
341	GTV	Assises de chaussées - 56m3
3451	pavés naturels	Pavés et dalles - En pierre naturelle - 4m2
3452	pavés béton	Pavés et dalles - En béton ou autres matériaux - 25m2
346	bordures pavés ouvrage en maçonnerie	Pose de bordures, chainettes et caniveaux - 5ml
347	regards	Petits ouvrages divers en maçonnerie - 2m3
3622	Fraisage, rabotage	Retraitements de couches de surface - Fraisage, rabotage - 450m2
3641	remblais mtx extraits tranchée	Réfections et remblais de tranchées - Traitement et réutilisation de matériaux de tranchée - 100m3
3752	Mise en place et exploitation de balisage	Sur routes bidirectionnelles ou en milieu urbain - 400ml
3753	Mise en place et exploitation de balisage	Par pose de panneaux de signalisation temporaires : 35u

5118	aep<300urbain	Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute) EN SITE URBAIN - Etablis en canalisations de DN ≤ 300mm en site urbain avec reprise de branchements -existants ou avec création de branchements neufs – 180ml de DN150mm fonte et 285ml de DN100mm fonte + et 44 branchements pehd DN25 à 40mm
5144	asst urbain <3.50 sans nappe	Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain Profondeur de tranchée ≤ 3,50m hors nappe phréatique
5193	refoulement<100	Construction de canalisations de refoulement d'eaux usées (en site urbain ou non urbain) - Etablis en canalisations de DN ≤ 100mm – 180ml de DN150mm fonte et 285ml de DN100mm fonte + 450ml conduite PEHD DN25 à 40mm
5233	tubage cana principale	Remplacement de canalisation sous pression – 320ml conduite pehd DN25 à 32mm
5242	tubage bt	Rénovation ou remplacement sur canalisations sous pression
681	Pose de tubes et gaines	Pose de tubes PVC télécom LST – 50ml
7313	fusée	Passage de fourreaux ou de conduites par procédés spéciaux - Fonçage par fusée
7641	sondage fouille	Détection et Géoréférencement d'ouvrages - Localisation d'ouvrages par détection avec fouilles – 500ml
7642	detection sans fouille	Détection et Géoréférencement d'ouvrages - Localisation d'ouvrages par détection sans fouille – 100 ml
7643	géoréférencemen †	Détection et Géoréférencement d'ouvrages - Géoréférencement d'ouvrages – 785ml de conduite et 44 branchements

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : OUI NON

Laboratoire : OUI NON

Matériel spécifique :

pelle 6T chenille caoutchouc
Chargeuse
Raboteuse
Plaque vibrante sur pelle
Plaque vibrante PQ4
Pilonneuse
Pelle 2,5T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Contraintes environnant le chantier :

Circulation piétonne : OUI NON

Encombrement dû à des réseaux : OUI NON

Circulation automobile : OUI NON

Exigüité de l'espace réservé au chantier : OUI NON

Observations :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Signataire :

Nom Prénom : *LAVINA Sébastien*

Fonction : *GERANT de C.A.D.*

Date : *27/03/2020*

Mail : *cad.ribeauville@cadsarl.fr*

Cachet et signature du maître d'œuvre et/ou du maître d'ouvrage



S.à.r.l. au capital de 55 000 €
14 rue des Ribeaupierre
68150 RIBEAUVILLE
Tél : 0962 599 034
cad.ribeauville@cadsarl.fr

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

SCATP	
11, rue du chant des oiseaux – 68730 BLOTZHEIM	
Désignation du marché :	Renouvellement du réseau de distribution d'eau potable
Date de début des travaux : 18/05/2020	Date de fin des travaux : 31/07/2020
Lieu des travaux : NIFFERue de la Hardt et rue de Petit Landau à NIFFER	
Travaux de construction de réseaux : Ecoulement gravitaire : <input type="checkbox"/> Sous vide : <input type="checkbox"/> Sous pression : <input checked="" type="checkbox"/>	

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
100	fonte revêtue	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	oui		285					
150	fonte revêtue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	oui		180					
25 à 40	Pehd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	oui		320					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) :
blindage léger type caisson

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :

Examens préalables à la réception des ouvrages :

Contrôle	Désinfection		Contrôle d'étanchéité				Inspection Vidéo		Contrôle de compactage	
			AEP / Refoulement		Assainissement gravitaire					
Demandé par le maître d'ouvrage	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	à l'eau <input type="checkbox"/>	à l'air <input type="checkbox"/>	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>
Société ayant fait le contrôle : • Titulaire du marché travaux : • Opérateur extérieur (Préciser le nom) :	<input checked="" type="checkbox"/> IWB Bâle		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> JP etudes et Conception	
Longueur du réseau contrôlé (m)	465		465						37u	
Pression d'essais (bars)			10							

Nom : LA VINA Prénom : Sébastien

SIGNATAIRE



Fonction : GERANT

Organisme : C.A.D

Mail : cad.ribeauville@cad.sarl.fr

DATE : 27/08/2020

Cachet et signature :

S.à.r.l. au capital de 55 000 €
14 rue des Ribeaupierre
68150 RIBEAUVILLE
Tél : 0962 599 034
cad.ribeauville@cad.sarl.fr

Le signataire atteste que les contrôles effectués ci-dessus sont conformes aux exigences du contrat